

Zebrzydowice, dnia 30.12.2013r.

GD.7226.190.2013

REFERENCJE

Urząd Gminy Zebrzydowice udziela referencji Wykonawcy:

Firmie BUDOTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Bierawka 2a
44 - 145 Pilchowice

za zrealizowanie zgodnie z umową nr 58/GD.7031.5.2013 z dnia 16.05.2013r. zadania pn.: **„Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice”** w okresie od 29.05.2013r. do 30.09.2013r. za kwotę: **zł brutto.**

Zakres rzeczowy wykonanego zadania obejmował wykonanie m.in.:

1. remont nawierzchni zatok autobusowych na terenie Gminy Zebrzydowice: „Karolinka” w Kończycach Małych; „Spółdzielnia” i „Szkoła” w Zebrzydowicach; „Morcinka Bloki” i „Kaczyce I” w Kaczycach
 - nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni – 457,63 m²
 - nawierzchni z kostki kamiennej gr. 18 cm o łącznej powierzchni – 446,56 m²
 - ułożenia krawężnika drogowego na ławie betonowej o łącznej długości – 488,0 m
 - ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej o łącznej długości – 353,7 m
2. montaż wiat przystankowych z elementów aluminiowo – szklanych, wyposażonych w pojedyncze podświetlane boczne gabloty ogłoszeniowe oraz metalowe kosze na śmieci:
 - wiaty trzymodułowe – 4 szt.
 - wiaty dwumodułowe – 16 szt.
3. zabudowę na wiatkach zestawów oświetlenia solarnego składającego się z panela słonecznego, akumulatora i oświetlenia LED – 18 szt.

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ogólną ocenę za wykonane prace Komisja Odbiorowa określiła jako dobry.

Otrzymują:

1. Firma BUDOTECHNIKA
2. a/a


z Up. Wójta
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta